

放課後児童クラブ整備計画の進捗状況について

放課後児童クラブ整備計画では、平成27年度から平成31年度までの5か年で13施設を整備することになっています。

平成28年度末までで5施設の整備が完了しました。平成29年度については、財源の確保が困難なことから「大原間小学校放課後児童クラブ」の整備について先送りとなりました。

実施予定年度	クラブ名	整備方法	定員	進捗状況
平成27年度	南小学校放課後児童クラブ	増設	45人	整備完了
	共英小学校放課後児童クラブ	新設	60人	整備完了
平成28年度	東原小学校放課後児童クラブ	新設	60人	整備完了
	三島小学校第三放課後児童クラブ	増設	40人	平成29年5月 整備完了予定
	稲村小学校放課後児童クラブ	新設	70人	整備完了
	西小学校放課後児童クラブ	既存施設	20人	整備完了
平成29年度	槻沢小学校放課後児童クラブ	新設	60人	平成29年度 整備予定
	大山小学校第三放課後児童クラブ	増設	40人	平成29年度 整備予定
	大原間小学校放課後児童クラブ	新設	90人	平成30年度 整備予定
平成30年度	関谷小学校第二放課後児童クラブ	増設	40人	平成30年度 整備予定
	鍋掛小学校第二放課後児童クラブ	増設	40人	平成30年度 整備予定
平成31年度	高林小学校第二放課後児童クラブ	増設	40人	平成31年度 整備予定
	東小学校第二放課後児童クラブ	余裕教室	20人	平成31年度 整備予定