

3. 放課後児童クラブ整備状況について【保育課】

■ 概要

1. 平成30年度 放課後児童クラブ整備事業

① 大原間小学校放課後児童クラブ新築工事

工期：(変更前) 平成30年10月12日～平成31年3月8日

(変更後) 平成30年10月12日～平成31年5月末の見込み

理由：鉄骨工事における資材不足により、高力ボルト及び柱BCR材の入荷が遅れ、工期が延びる。

② 鍋掛小学校放課後児童クラブ新築工事

工期：(変更前) 平成30年9月27日～平成31年2月15日

(変更後) 平成30年9月27日～平成31年3月15日の見込み

理由：鉄骨工事における資材不足により、高力ボルト及び柱BCR材の入荷が遅れ、工期が延びる。

※資材不足は、2020年の東京オリンピックの影響によるもので、全国的に同じ状況である。

2. 平成31年度 放課後児童クラブ整備事業

① 東小学校放課後児童クラブ新築工事

・ H30年度3月補正(債務負担行為)： 建築設計予定

② 関谷小学校第二放課後児童クラブ新築工事

・ H30年度3月補正(債務負担行為)： 建築設計予定

③ 高林小学校第二放課後児童クラブ新築工事

・ H30.7月～9月： 建築設計 済み

※鉄骨工事における資材不足が、いつ解消となるか見込みが立たない中、平成31年度は3棟のクラブを整備する計画である。

※下線部のH30年度3月補正(債務負担行為)は、資材不足が解消されず工期が延び、繰越事業とならないために、早めに設計業務に着手するためである。