地域再生計画(地方創生道整備推進交付金)中間評価調書

都道府県名	栃木県	事業実施主体	那須塩原市、那須町	地域再生計画名	「那須野が原台地」の観光・農業を支えるみちネットワーク計画
計画期間	令和4年度~令和8年度	評価責任者	那須塩原市建設部長、	那須町建設課長	

			地域再生計画の目標		基準値中基準年度			間目標値 最終 年度 中間実績		最終[目標値 基準年度			状況	中間目標値の実現状況に関する評価	
 	■	目標 1 農産物直売所年間販売加			73, 77 3千円	R2 8	320, 199 千円	R6	1,743, 056千 円	851, 151 千円	R8	0	指標総数	達成数	既に最終目標値を達成している。	
した数値目標の実現		目標2	道の駅年間来客数の	曽加	, 541, 414人	R2 1	I, 587, 6 56人	R6	2, 199, 850人	1, 618, 4 85人	R8	0	<u>3</u>	<u>3</u>	既に最終目標値を達成している。	
		目標3	年間観光客宿泊数の	曽加	, 755, 929人	R2 1	I, 861, 2 84人	R6	2, 780, 979人	1, 931, 5 22人	R8	0			既に最終目標値を達成している。	
②事業の進捗状況			事業名	整備量(その他の事業では取組内容)			事業の進捗状況に関する評価									
				計画	(R6)	見	込み	当初計画に対し、路線延長から見る進捗率は、約29%と遅れが伺えるため、必要に応じ、計画期間の延長も視野に入れ、引き続き、計画に則した整備を目								
性则世界 <i>t</i> '落田 I	-	市道整備	事業(整備延長) ————	40, 700n	11, 7	121 4	10, 700111	指していく。								
│ 特別措置を適用し │ 行う事業 	, C	農道整備事業(整備延長)		5, 000r	2, 72	20m	5, 000m	当初計画に対し路線延長から見る進捗率は約54%と遅れが伺えるが、必要に応じ、計画期間の延長も視野に入れ、引き続き、計画に則した整備を目指していく。								
その他の事業			と・しごと創生寄附活 関連する寄附を行った する特例	那しつ働を「なこにかりをするとうのである。 でるをはいる でんしている でんしている でんしている かいしている かいしている かいしん いいしん いいしん いいしん いいしん いいしん いいしん いいしん	『須(すい・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	戦で那流子、那税 略稼須れ育安須制 ごとをて心をに で、のつのしつ基	定安つく希てくづめ心なる望暮るくるしが」をら」企いする。	はて 4つの基本目標の内、リビングシフト推進事業の一環として、地域の魅力を再発見し、都市から地方への移住・定住を促進するための施策を展開している。 4つの基本目標の内、リビングシフト推進事業の一環として、地域の魅力を再発見し、都市から地方への移住・定住を促進するための施策を展開している。 具体的には、移住者向け支援の拡充や、交流イベントの開催を通じて地域コミュニティの活性化と住民の定着化を目指している。また、移住・定住に繋げる ことで地域の人口減少問題の解消と持続可能なまちづくりを推進していく。								
	Ĭ,	就農促進	事業	農業の担い手の高齢化と後継者不足等に 併い、国の補助金等を活用した新規就農 者の確保・育成に取組み、持続可能な農 者の確保・育成に取組み、持続可能な農 業が営まれるよう支援する。 新規就農者の主等を活用した新規就農 が就農を継続できるよう支援を実施した。また、マイナビ農業を活用した新規就農者向けの情報発信に取り組みながら、那須塩原市農業公社と連携し、新 規就農希望者の青年等就農計画作成の支援を実施した。												
計画外で独自に	a施 第				業後継者に対する必要な農機等の 対する補助金を交付する。 土地利用型農業後継者の機械導入費の3分の1を助成している(上限100万円)。年間1~3件程度支給している。									ている(上限100万円)。年間1~3件程度支給している。		
した事業		持続可能: 取組	な観光の実現を目指す	で持続可能が	は観光地と	して差別	っていくこと ^{差別化を図} 環境への配慮などの基準を満たした持続可能な観光地として、国際的に認められた地域に与えられる表彰ラベル及び認証制度であるグリ ジメントを推 ネーションズにおいて、表彰ラベルの取得を目指し取り組んでいる。									
	1	誘客対策	事業	イベント等の観光誘客宣伝事業及び那須 温泉旅館協同組合が実施する観光誘客対 策事業に対する補助を行う。 首都圏や関西方面において、栃木県や近隣市町村と連携し、イベント出展等を実施した。また、那須温泉旅館協同組合が実施する観光誘客対策事業に対 する補助を実施した。												
③評価方法		地域再生計画評価委員会を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。														
④中間評価の公表方	法	那須塩原市建設部都市建設課及び那須町建設課のホームページに掲載														
⑤計画全体の総合評価		本地域再生計画では、道整備交付金を活用した市町道整備と農道整備を一体的に行うことにより、農産物や加工品の品質低下を防ぎ、生産等拠点施設間の連携の強化を図ることや、緊急輸送道路へとつながる路線を整備することにより、地域間の安心安全を確保しつつ、豊富な観光資源への広域的ネットワークを快適な環境とすることで、地域資源を生かした農業関連施設の発展が、生活環境の改善や観光等他の産業の活性化につながり、持続可能な地域づくりを目指すことを目的としている。 目標についてはすべて達成しているが、引き続き地域再生計画の事業展開を図っていくことが望ましい。														
⑥今後の方針等		中間	『評価結果の反映状》		有りの場合その具体的内容											
									目標については既に達成しているが、原因として、計画策定時には想定できなかった事案(コロナの 5 類移行、道の駅の改修等)が 大きく影響しているため、現状に合わせた修正を行う。							
⑦今後の方針等に する対応	●事業期間延長計画の変更の認定申請を予定。 ●那須塩原市市道27路線削除に伴う整備事業量、事業費の見直し・整備事業量 認定時44,488m→見直し後22,282m [22,206m減] ・総事業費 認定時3,249,414千円→見直し後2,069,999千円[1,179,415千円減] ※記載の整備事業量及び総事業費は想定のため、今後変更の可能性があります。															