

**総務省関東総合通信局所管地域情報通信基盤整備推進交付金事業における
整備計画の事後評価について**

那須塩原市の光ファイバー網整備は、未整備の地域を総務省関東総合通信局所管の交付金を用いて実施し、市内全域で高速光インターネットサービスの利用が可能となりました。このことから、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱により、整備計画の目標達成状況等について評価し公表します。

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要	事業年度	H21年度			事業完了日	平成23年2月21日		
	総事業費	426,004千円			補助対象事業費	426,004千円		
					交付金額	142,001千円		
	整備対象地域	那須塩原市板室、油井、細竹、西岩崎、戸田、箭坪、百村、鴨内、木綿畑、高林、箕輪、洞島、上郷屋、湯宮						
	事業の内容							
<p>栃木県那須塩原市は、県内第2位の広大な面積を要し山間部を広く抱えているため、ブロードバンド環境が整っている市街地に対し、ナローバンドの利用しきれない山間部等との間にデジタルディバイドの問題が顕在化している。また、山間部では地上デジタルテレビ放送の難視聴が見込まれる地域もあり大きな課題となっている。</p> <p>こうした、デジタルディバイドの課題を解決するために、民間主導ではブロードバンドの提供が見込めない地域に対して、通信事業者とのIRUによる環境整備を行うと共に、地上デジタルテレビ放送についてもブロードバンドによる大容量のテレビサービスを活用することができるようにする。</p>								
BB	サービス開始日	平成23年3月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1,453	1,453	1,476	1,501	1,498	1,511	1,520
	加入世帯数	347	1,245	724	824	877	909	1,194
	加入率(%)	23.88%	85.68%	49.1%	54.9%	58.5%	60.2%	78.6%
評価及び課題	<p>整備計画時における目標では、加入者数1,245世帯、加入率85.68%であったが、平成27年度末の実績は、加入者数1,194世帯、加入率78.6%である。</p> <p>目標値に届いていない原因は、スマートフォン等の普及が考えられる。4GやLTEといった高速のモバイル通信回線が普及し、光ファイバケーブルを自宅に引き込まなくても快適にインターネットを使用できる環境となったため、サービス利用者が伸び悩んでいると思われる。</p> <p>目標は未達成であるが、対象地域において世帯数が増加している中で8割弱の普及率であり、また、栃木県の平成27年度末の光回線普及率が53.7%であることから、本事業について十分な効果が確認されていると評価する。</p> <p>今後は目標値に向けて、パソコン教室やパンフレットでのPRを継続的に行っていくと共に、サービス提供者と協力してブロードバンドの普及促進を図っていく。</p>							