

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

稲村小、豊浦小、共英小、大原間小、三島小、南小、西小、大山小、厚崎中、日新中、箒根中の校舎、豊浦小、共英小、槻沢小の屋内運動場、三島中の武道場については、耐震補強工事を実施した。  
稲村小、西那須野中、塩原小中の管理教室棟、稲村小、三島小の屋内運動場は耐震性に乏しく老朽化が著しいため、改築を行った。  
校舎等の耐震補強工事については、国補正予算を積極的に活用し、前倒して事業を推進することができ、耐震化率100%を達成することができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

稲村小、豊浦小、共英小、大原間小、三島小、南小、西小、大山小、厚崎中、日新中、箒根中の校舎、豊浦小、共英小、槻沢小の屋内運動場は老朽化が深刻であり、耐震化と併せて大規模改造(老朽)事業を行った。大山小については、児童数の増加に伴う必要面積不足を解消するため、教室棟の増築を行った。塩原小、塩原中の校舎改築では、小中一貫教育の実現のため、施設一体型の小中一貫校として整備した。  
トイレ環境を改善するため、豊浦小、大原間小、南小、大山小、厚崎中、日新中は、耐震化と併せてトイレの全面的な改修を行った。  
エコスクール化の一環として、稲村小の校舎改築事業では高効率の照明設備を設置し、塩原小中、西那須野中の校舎改築事業では高効率の照明設備に加え太陽光発電設備を設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成28年8月に本市教育総務課において事後評価を実施し、平成28年8月31日開催の教育委員会定例会において報告した。  
なお、事後評価については、市のホームページにて公表を行う。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

計画の変更に伴い取り下げた事業を除き、全ての事業を完了し、目標としていた耐震化率100%を達成することができた。  
今後は、教育環境の質的な向上を図るため、トイレの改修、エアコンの整備、十分な活動面積が確保されていない体育館の改築等を計画的に進めていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 那須塩原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	那須塩原市

2 計画作成主体 那須塩原市

3 計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 26 年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
稲村小学校	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年2月17日				
稲村小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成26年2月17日				
稲村小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月8日		取下	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
稲村小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年1月8日		追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
稲村小学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年1月8日		取下	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
稲村小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年1月8日		追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
豊浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年9月30日				
豊浦小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年9月30日				
豊浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月14日				
豊浦小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月14日				
豊浦小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年11月14日		追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
豊浦小学校	⑤	0101	小校	校	R	×		財政上の理由により、改築ではなく補強による対応となったため。	取下	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
豊浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日		追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
豊浦小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年11月30日		追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

共英小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月30日				
共英小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月30日				
共英小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年10月7日				
共英小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年10月7日				
大原間小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月31日				
大原間小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月31日				
大原間小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年10月31日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
大原間小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月16日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
大原間小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年10月16日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
三島小学校	①	0201	不適格改築	屋	S	○	平成27年2月16日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
三島小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年2月16日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
三島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月30日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
三島小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年10月30日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
槻沢小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年10月16日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
槻沢小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年10月16日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月13日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
西小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年11月13日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月14日				
南小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月14日				
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年11月14日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
南小学校	⑤	0101	小校	校	R	×		取下	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
大山小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月19日				
大山小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
大山小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月27日				

財政上の理由により、改築ではなく補強による対応となったため。

財政上の理由により、改築ではなく補強による対応となったため。

大山小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年2月27日			
大山小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年2月27日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大山小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成27年2月27日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大山小学校	⑤	0101	小校	校	S	○	平成27年2月27日	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
塩原小学校	①	0602	不適格改築	校	R	○	平成26年2月7日			
厚崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月31日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
厚崎中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月31日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
厚崎中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年10月31日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
厚崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月30日			
厚崎中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年10月30日			
日新中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月31日			
日新中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月31日			
日新中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年10月31日	追加	平成25年9月9日	平成25年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
日新中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月13日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
日新中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年11月13日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
日新中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成27年11月13日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
日新中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成27年11月13日	追加	平成27年1月29日	平成27年1月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
三島中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年2月11日			
西那須野中学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年1月27日			
西那須野中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成27年1月27日			
簗根中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月15日			
簗根中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月15日			
塩原中学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年2月7日			
塩原中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成26年2月7日			