

■保育施設等における表土除去工事等の実施状況および放射線量の推移

No.	施設名	所在地	放射線量(園庭中央部) 単位:μSV/h								
			県による測定 5/13~19	市による測定					表土除去工事		減少率(%) ①→②
				7/4	9/5	9/12	9/20	9/26	施工前①	施工後②	
1	さくら保育園	桜町 1-5	0.75	0.57	0.36	0.48	0.36	0.38	0.30	0.14	△ 53.33
2	ひがしなす保育園	東小屋 189	1.00	0.70	0.24	0.25	0.28	0.25	0.57	0.21	△ 63.16
3	たかはやし保育園	箭坪 353-14	0.69	0.58	0.44	0.41	0.44	0.45	0.30	0.17	△ 43.33
4	なべかけ保育園	鍋掛 539	1.28	0.97	0.25	0.29	0.26	0.32	0.73	0.27	△ 63.01
5	わかば保育園	若葉町 9-21	0.83	0.62	0.49	0.43	0.49	0.38	0.32	0.14	△ 56.25
6	とようら保育園	東豊浦 18	0.77	0.41	0.38	0.33	0.32	0.33	0.37	0.15	△ 59.46
7	いなむら保育園	埼玉 6-1165	0.79	0.53	0.51	0.55	0.42	0.52	0.40	0.26	△ 35.00
8	さきたま保育園	埼玉 100	0.94	0.74	0.54	0.50	0.50	0.52	0.43	0.17	△ 60.47
9	東保育園	南郷屋 2-149	0.77	0.53	0.46	0.43	0.53	0.40	0.31	0.16	△ 48.39
10	西保育園	四区町 662	0.72	0.45	0.38	0.35	0.32	0.38	0.35	0.11	△ 68.57
11	永田保育園	下永田 4-1341	0.53	0.37	0.23	0.34	0.26	0.24	0.30	0.10	△ 66.67
12	三島保育園	三島 4-30	0.56	0.43	0.32	0.29	0.31	0.34	0.42	0.15	△ 64.29
13	南保育園	一区町 287	0.49	0.41	0.30	0.35	0.34	0.28	0.31	0.18	△ 41.94
14	大貫保育園	上大貫 2077-7	0.92	0.78	0.57	0.58	0.58	0.50	0.40	0.21	△ 47.50
公立保育園平均			0.79	0.58	0.39	0.40	0.39	0.38	0.39	0.17	△ 55.10
15	友里かご保育園	豊浦 12-209	0.98	0.58	0.42	0.26	0.43	0.48	0.35	0.28	△ 20.00
16	ひばりヶ丘保育園	埼玉 370-5	0.90	0.51	0.47	0.47	0.40	0.43	0.34	0.17	△ 50.00
17	コメット保育園	黒磯 6-44	0.75	0.44	0.42	0.37	0.38	0.37	0.42	0.17	△ 59.52
18	ゆたか保育園	新緑町 92-280	0.92	0.61	0.41	0.43	0.40	0.38	0.32	0.20	△ 37.50
19	ほし保育園	東赤田 343-158	1.37	1.02	0.24	0.21	0.25	0.23	1.16	0.25	△ 78.45
20	こひつじ保育園	西大和 6-5	0.53	0.39	0.16	0.16	0.14	0.21	0.39	0.19	△ 51.28
21	ひまわり保育園	関谷 1173-1	1.27	1.05	0.20	0.24	0.23	0.28	0.88	0.23	△ 73.86
22	黒磯幼稚園	住吉町 3-6	0.49	0.37	0.21	0.14	0.21	0.19	0.32	0.13	△ 59.38
23	虹ヶ丘幼稚園	黒磯 6-38	0.78	0.55	0.27	0.26	0.31	0.26	0.28	0.14	△ 50.00
24	あけぼの幼稚園	上厚崎 523-3	1.23	0.22	0.28	0.23	0.19	0.27	1.23	0.20	△ 83.74
25	マロニエ幼稚園	埼玉 8-478	0.77	0.47	0.38	0.39	0.36	0.26	0.71	0.26	△ 63.38
26	黒磯いずみ幼稚園	島方 451-33	1.13	0.50	0.18	0.14	0.22	0.16	0.50	0.17	△ 66.00
27	すぎのこ幼稚園	扇町 3-30	0.53	0.36	0.29	0.16	0.17	0.19	0.29	0.17	△ 41.38
28	西那須野幼稚園	西大和 6-15	0.68	0.13	0.21	0.18	0.21	0.14	0.68	0.13	△ 80.88
29	すぎのこ三島幼稚園	東三島 2-87	0.80	0.55	0.19	0.15	0.14	0.14	0.45	0.15	△ 66.67
30	第二ひかり幼稚園	緑 1-8	0.38	0.24	0.15	0.14	0.18	0.19	0.33	0.21	△ 36.36
31	創造の森	高林 328-2	0.84	0.72	0.56	0.38	0.57	0.50	0.47	0.24	△ 48.94
32	託児園 みるくの家	小結 200-48	0.92	0.58	0.52	0.46	0.52	0.49	0.45	0.26	△ 42.22
33	小さな託児園 りとるぐう	鍋掛 1087-1285	0.87	0.69	0.60	0.73	0.56	0.55	0.78	0.19	△ 75.64
34	たけのこキッズハウス	上厚崎 444-53	1.10	0.77	0.25	0.26	0.32	0.33	0.67	0.30	△ 55.22
35	こども館くれよんぴーす	五軒町 5-2	0.58	0.41	0.34	0.41	0.24	0.41	0.41	0.17	△ 58.54
36	菅間保育所	大黒町 2-5	-	0.48	0.37	0.52	0.41	0.38	0.33	0.16	△ 51.52
37	なかよし託児所	東原182-27	-	0.52	0.40	0.44	0.41	0.38	0.36	0.20	△ 44.44
38	ヤクルト販売 那須支店	西原町 116-413	0.65	0.53	0.39	0.33	0.53	0.35	0.40	0.21	△ 47.50
39	さわらび	上中野 53	-	0.98	0.87	0.72	0.83	0.84	0.84	0.22	△ 73.81
民間保育施設等平均			0.84	0.55	0.35	0.33	0.34	0.34	0.53	0.20	△ 56.65
全体平均			0.82	0.56	0.37	0.35	0.36	0.35	0.48	0.19	△ 56.09

※公立保育園については、市による測定(9月5日~26日実施)で毎時0.3マイクロシーベルト以上となった施設を表土除去工事の対象としています。

民間の保育施設等の工事費用の補助についても、市による測定(9月5日~26日実施)で毎時0.3マイクロシーベルト以上となった施設を対象としています。なお、平成23年9月4日以前に表土除去工事を実施済みの施設については、県による測定(5月13日~19日実施)及び市による測定(7月4日実施)によって工事前の放射線量が毎時0.3マイクロシーベルト以上であったと考えられる施設についても、工事費用の補助対象としています。